



ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONVÊNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS - MG

14/12/2023

VALOR TOTAL

R\$458.912,40

CONVÊNIO N°: 5350/2023

OBRA: RECAPEAMENTO EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS EM JOSENÓPOLIS/MG

LOCAL: AVENIDA RITA RAMALHO, RUA BENJAMIM SANTOS PAIXÃO RUA CLEMENTE FREITAS COSTA RUA JOSÉ BISPO DE OLIVEIRA e RUA JOÃO RAMOS, MUNICÍPIO DE JOSENÓPOLIS/MG

ITEM	CÓDIGO	ETAPA	FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL DO CONVÊNIO (EXECUTAR)	
			Físico %	Valor	Valor	Valor	Valor		
1.0	PAV	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA AVENIDA RITA RAMALHO, RUA BENJAMIM SANTOS PAIXÃO, RUA JOÃO RAMOS E RUA JOSÉ B. DE OLIVEIRA	Físico %	100,00%	23,13%	38,65%	38,22%		
			Financeiro	R\$458.912,40	R\$106.141,35	R\$177.383,85	R\$175.387,20		
1.1	SVP-003	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,34%	100,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R\$6.160,30	R\$6.160,30	R\$0,00	R\$0,00		
1.2	PAV-003	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	83,79%	26,00%	44,00%	30,00%		
			Financeiro	R\$384.542,49	R\$99.981,05	R\$169.198,70	R\$115.362,75		
1.3	DRE-001	SARJETA	Físico %	10,55%	0,00%	12,00%	88,00%		
			Financeiro	R\$48.420,84	R\$0,00	R\$5.810,50	R\$42.610,34		
1.4		SINALIZAÇÃO	Físico %	4,31%	0,00%	12,00%	88,00%		
			Financeiro	R\$19.788,77	R\$0,00	R\$2.374,65	R\$17.414,12		
TOTAL			Físico %	100,00%	23,13%	38,65%	38,22%	Físico %	100,00%
			Financeiro	R\$458.912,40	R\$106.141,35	R\$177.383,85	R\$175.387,20	Financeiro	R\$458.912,40

ADELINO CARDOSO DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 278.540/D

DANIEL PATRICK RIBEIRO QUEIROZ
PREFEITO