

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Josenópolis

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS D

Responsável Técnico: VITOR SOARES RAMOS

Nº CREA/CAU: 241.720/D

Data: 01/12/2021

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.142,46	0,44	5.142,46	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TERRAPLANGEM	62.665,11	5,38	31.332,56	50,00	31.332,56	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO	585.896,39	50,33	-	-	87.884,46	15,00	146.474,10	25,00	175.768,92	30,00	175.768,92	30,00	-	-
4	MEIO-FIO E DRENAGEM	298.037,10	25,60	134.116,70	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	163.920,41	55,00
5	MURO	59.156,28	5,08	-	-	29.578,14	50,00	29.578,14	50,00	-	-	-	-	-	-
6	ESCADA	153.200,75	13,16	-	-	76.600,38	50,00	53.620,26	35,00	22.980,11	15,00	-	-	-	-
TOTAL		1.164.098,09	100,00	170.591,71	14,65	225.395,53	19,36	229.672,50	19,73	198.749,03	17,07	175.768,92	15,10	163.920,41	14,08
TOTAL ACUMULADO		1.164.098,09	100,00	170.591,71	14,65	395.987,24	34,02	625.659,74	53,75	824.408,77	70,82	1.000.177,69	85,92	1.164.098,09	100,00