



PREFEITURA DE  
**JOSENÓPOLIS**  
Governo Sem fronteiras

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**ACS ENGENHARIA E  
CONSTRUÇÕES-ME**  
**CNPJ:40.876.558/0001-50**

<b>OBRA:</b> PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE JOSENÓPOLIS	<b>DATA</b>	07/12/2023	<b>BDI</b>	30,68%	30,87%
<b>DESCRIÇÃO:</b> ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS BÁSICO PARA URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>		<b>DATA REFERÊNCIA</b>	
	SETOP	DESONERADO		AGOSTO/2024	
	SINAPI	DESONERADO		OUTUBRO/2024	
<b>LOCAL:</b> MUNICÍPIO DE JOSENÓPOLIS - MG	<b>COMPOSIÇÃO</b>				
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS-MG	BDI 30,68% PARA OBRA RODOVIÁRIA E BDI 30,87% OBRA EDIFICAÇÃO				

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE JOSENÓPOLIS/MG	100,00	208.632,35	29,034	60.575,02	35,48	74.028,67	35,48	74.028,67	100,00	208.632,35
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,10	2.296,41	100,00	2.296,41					100,00	2.296,41
1.2	DEMOLIÇÃO	4,21	8.774,88	100,00	8.774,88					100,00	8.774,88
1.3	TERRAPLANAGEM	2,30	4.797,12	100,00	4.797,12					100,00	4.797,12
1.4	PAVIMENTAÇÃO	34,32	71.605,81	40,00	28.642,33	30,00	21.481,74	30,00	21.481,74	100,00	71.605,81
1.5	MEIO FIO E SARJETA	13,21	27.567,64			50,00	13.783,82	50,00	13.783,82	100,00	27.567,64
1.6	URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO	11,49	23.968,50			50,00	11.984,25	50,00	11.984,25	100,00	23.968,50
1.7	ILUMINAÇÃO	22,65	47.247,87	34,00	16.064,27	33,00	15.591,80	33,00	15.591,80	100,00	47.247,87
1.8	SINALIZAÇÃO	0,23	481,37			50,00	240,69	50,00	240,69	100,00	481,37
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,49	21.892,74			50,00	10.946,37	50,00	10.946,37	100,00	21.892,74
				2903%	60.575,02	3548%	74.028,67	3548%	74.028,67		
				2903%	60.575,02	60.575,02	134.603,68	100,00	208.632,35	<b>208.632,35</b>	

ADELINO CARDOSO DE SOUZA  
ENG. CIVIL- CREA: 278.540/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
JOSENÓPOLIS/MG