

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



ACS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 40.876.558/0001-50	OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTETICA NO MUNICÍPIO DE JOSENÓPOLIS	DATA	12/12/2023
	DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA SINTÉTICA PARA SOCIETY, NO MUNICÍPIO DE JOSENÓPOLIS- MG.		
	LOCAL: MUNICÍPIO DE JOSENÓPOLIS - MG		
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS-MG		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	CAMPO SOCIETY GRAMA SINTÉTICA - JOSENÓPOLIS/MG	373.504,86	11,40%	14,22%	25,65%	48,73%	100,00%
			42.571,23	53.102,36	95.806,42	182.024,83	373.504,86
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.808,49	100,00%				100,00%
			31.808,49				31.808,49
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	10.590,43	100,00%				100,00%
			10.590,43				10.590,43
1.3	PINTURA DO MURO	1.820,27		100,00%			100,00%
				1.820,27			1.820,27
1.4	ALAMBRADO E TRAVES	171.735,66		30,00%	30,00%	40%	100,00%
				51.520,70	51.520,70	68.694,26	171.735,66
1.5	GRAMADO	126.718,52			35,00%	65,00%	100,00%
					44.351,48	82.367,04	126.718,52
1.6	ELETRICO	30.831,49				100%	100,00%
						30.831,49	30.831,49
2	MURO DE ARRIMO LATERAL DA QUADRA	17.761,61		50%	50%		100,00%
				8.880,81	8.880,81		17.761,61
2.1	FUNDAÇÃO	8.462,47		50%	50%		100,00%
				4.231,24	4.231,24		8.462,47
2.2	SUPER ESTRUTURA E ALVENARIA	9.299,14			100%		100,00%
					9.299,14		9.299,14
			42.571,23	57.572,20	109.402,56	181.892,79	391.266,47
			42.571,23	100.143,44	209.545,99	391.438,78	

 ADELINO CARDOSO DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 278.540/D-MG

 PREFEITO MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS /MG